

**MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO – EKKO BRASIL**

**CONTAINER: LOJA**

01 CONTAINER REEFER 20 PÉS TIPO HC - INOX/INOX – 6,05X2,44X2,90M – (C X L X A).

**PINTURA:**

TRATAMENTO ESTÉTICO (EXCLUSIVIDADE MODUCON CONTAINERS LTDA).  
TRATAMENTO DOS PAINÉIS INTERNOS E EXTERNOS E PREPARAÇÃO PARA PINTURA.  
PINTURA BASE EM PRIMER NAVAL VERMELHO ÓXIDO.  
PINTURA **INTERNO E EXTERNA** EM PINTURA ACRILICA NAVAL/INDUSTRIAL.

**ABERTURAS EXTERNAS:**

02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM QUE SERÁ INSTALADA ONDE FICA LOCALIZADA A PORTA ORIGINAL DO CONTAINER 2,10 X 2,34M – INSTALADA.  
01 “VITRINE” VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR 10MM INSTALADA NA LATERAL DO CONTAINER 2,00 X 2,00M – INSTALADA .  
02 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM PARA PROVADOR 0,40 X 0,80M – INSTALADA.

**ELÉTRICA:**

COMPLETA COM INTERRUPTOR, TOMADAS, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E LUMINÁRIAS FLUORESCENTES LED ( 03 LUMINARIAS + 01 INTERRUPTORES + 06 TOMADAS) - INSTALADAS

**PISO:**

ORIGINAL DO CONTAINER EM ALUMINIO PERFIL T + PLACA CIMENTICIA 10MM + CERAMICA PADRÃO “A” + RODAPÉS INSTALADOS

**FRETE COM MUNCK INCLUSO PARA FLORIPA – ILHA (R\$ 1.250,00)**

VALOR ORIGINAL – R\$ 28.200,00 – DESCONTO CONCEDIDO DE R\$ 2.200,00 VALOR FINAL **R\$ 26.000,00** - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 50% NO ATO DO PEDIDO + 50% QUANDO FINALIZAR A OBRA MEDIANTE VISITA DO CLIENTE NO PATIO DA MODUCON – (COM NOTA FISCAL)

PRAZO PARA ENTREGA 60 DIAS UTEIS

**Moducon - Containers e Módulos Habitacionais**

Empresa conveniada CREA – SC sob nº 128.243-7

CNPJ: 00.661.906/0001-57 – Inscrição Est. 253103630

BR 101, KM 112, nº 500 - Salseiros - Itajaí/SC.


E-mail: [moducon@moducon.com.br](mailto:moducon@moducon.com.br)

Website: [www.moducon.com.br](http://www.moducon.com.br)

Telefones; (047) 3344 5641

(047) 3344 3591

IMAGEM ILUSTRATIVA



**Moducon - Containers e Módulos Habitacionais**

Empresa conveniada CREA – SC sob nº 128.243-7

CNPJ: 00.661.906/0001-57 – Inscrição Est. 253103630

BR 101, KM 112, nº 500 - Salseiros - Itajaí/SC.

E-mail: [moducon@moducon.com.br](mailto:moducon@moducon.com.br)

Website: [www.moducon.com.br](http://www.moducon.com.br)

Telefones; (047) 3344 5641

(047) 3344 3591

**CONTAINER: BANHEIRO**

01 CONTAINER 20 PÉS DRY - AÇO – TIPO DC - 6,05 X 2,44 X 2,60M – (C X L X A).

**PINTURA:**

TRATAMENTO ESTÉTICO (EXCLUSIVIDADE MODUCON CONTAINERS LTDA).  
TRATAMENTO DOS PAINÉIS INTERNOS E EXTERNOS E PREPARAÇÃO PARA PINTURA.  
PINTURA BASE EM PRIMER NAVAL VERMELHO ÓXIDO.  
PINTURA **INTERNO E EXTERNA** EM PINTURA ACRILICA NAVAL/INDUSTRIAL.

**ABERTURAS EXTERNAS:**

01 PORTA DE ALUMINIO COM PINTURA EPOXI 2,10 X 0,90M – INSTALADA.  
02 PORTAS DE ALUMINIO COM PINTURA EPOXI 2,10 X 0,70 – INSTALADAS.

**ABERTURAS INTERNAS:**

02 DIVISÓRIAS EM PAINEL DO CONTAINER AÇO CORTEN 2MM - PARA SEPARAR BANHEIRO MASCULINO (PNE) E FEMININO 2,34 X 2,40M – INSTALADA  
02 DIVISÓRIAS EM PAINEL DO CONTAINER AÇO CORTEN 2MM - PARA SEPARAR BANHEIRO MASCULINO (PNE) E FEMININO 2,34 X 2,20 X 1,20M – INSTALADA  
05 JANELAS BASCULANTE DE ALUMINIO COM VIDRO 0,40 x 0,60M – INSTALADA.

**PISO:**

ORIGINAL EM MADEIRA NAVAL 30MM + PISO CERAMICO PADRÃO “A” + RODAPÉS – INSTALADOS.

**ELÉTRICA:**

PONTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES COM ESPELHOS, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO – COM LUMINARIAS TASHIBRA – LED (03 LUMINARIAS + 03 INTERRUPTORES)

**HIDRÁULICA:**

RECORTES NO PISO EM ALUMINIO PARA PASSAGEM DA HIDRÁULICA.  
INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AGUA E ESGOTO PARA OS PONTOS DE HIDRAULICA + PONTOS PARA LAVABOS.

**LAVABO**

LAVABOS COMPLETOS: HIDRAULICA COMPLETA + PISOS  
(PRIMEIRO LAVABO COMPLETO PARA PNE COM 01 - SANITARIO PADRÃO + 01 PIA PADRÃO + ADAPTAÇÕES PNE NO BANHEIRO)  
(SEGUNDO LAVABO FEMININO – COM 02 SANITARIOS COM CAIXA ACOPLADA + 01 PIA COM BASE DE CERAMICA)  
(TERCEIRO LAVABO MASCULINO – COM 02 SANITARIOS COM CAIXA ACOPLADA + 01 PIA COM BASE DE CERAMICA + 01 MICTORIO)

**FRETE COM MUNCK INCLUSO PARA FLORIPA – ILHA (R\$ 1.250,00)**

**VALOR ORIGINAL – R\$ 24.900,00 - DESCONTO CONCEDIDO DE R\$ 3.900,00 VALOR FINAL R\$ 21.000,00 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 50% NO ATO DO PEDIDO + 50% QUANDO FINALIZAR A OBRA MEDIANTE VISITA DO CLIENTE NO PATIO DA MODUCON – (COM NOTA FISCAL)**

**Moducon - Containers e Módulos Habitacionais**

Empresa conveniada CREA – SC sob nº 128.243-7  
CNPJ: 00.661.906/0001-57 – Inscrição Est. 253103630  
BR 101, KM 112, nº 500 - Salseiros - Itajaí/SC.  
E-mail: [moducon@moducon.com.br](mailto:moducon@moducon.com.br)  
Website: [www.moducon.com.br](http://www.moducon.com.br)  
Telefones: (047) 3344 5641  
(047) 3344 3591

IMAGEM ILUSTRATIVA



**Moducon - Containers e Módulos Habitacionais**

Empresa conveniada CREA – SC sob nº 128.243-7

CNPJ: 00.661.906/0001-57 – Inscrição Est. 253103630

BR 101, KM 112, nº 500 - Salseiros - Itajaí/SC.


E-mail: [moducon@moducon.com.br](mailto:moducon@moducon.com.br)

Website: [www.moducon.com.br](http://www.moducon.com.br)

Telefones; (047) 3344 5641

(047) 3344 3591

IMAGEM ILUSTRATIVA



**Moducon - Containers e Módulos Habitacionais**

Empresa conveniada CREA – SC sob nº 128.243-7

CNPJ: 00.661.906/0001-57 – Inscrição Est. 253103630

BR 101, KM 112, nº 500 - Salseiros - Itajaí/SC.

E-mail: [moducon@moducon.com.br](mailto:moducon@moducon.com.br)

Website: [www.moducon.com.br](http://www.moducon.com.br)

Telefones; (047) 3344 5641

(047) 3344 3591